

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
dňa 27. 06. 2019**

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019

Na základe:

Plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

- berie na vedomie Informatívnu správu

Predkladá:

Ing. Juraj Popjak
Prednosta MsÚ Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Grus
Mgr. Eva Barbuľáková
Ing. Mikuláš Serečun
Ing. Slavomír Kmecík

Spravodajca:

Ing. Miroslav Grus

Prerokované:

- na zasadnutí komisie výstavby ÚRM a jeho
dňa 12. 06. 2019
- v mestskej rade dňa 13. 06. 2019

Prizvať:

-

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Komárov					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba	575 871,92	439 977,25	135 894,67	
	Technológie	2 109 520,00	2 109 520,00	0,00	
	Stavebný dozor	13 999,20	11 376,00	2 623,20	
	Stavebné práce - ostatné	200 000,00	111 411,61	88 588,39	
	Informovanie a komunikácia	260,00	260,00	0,00	
SPOLU:		2 899 651,12	2 672 544,86	227 106,26	

Materiálové zhodnocovanie BRO na kompost bude riešené technológiou predkompostovania v uzavretom fermentore a následne dozrievanie na otvorenej ploche. Podľa podkladov bude regionálne centrum zhodnocovania BRO ročne spracovávať celkom cca 4000 t bioodpadov

Zhotoviteľ stavby: EURO BUILDING a.s. Bratislava
 Začatie stavby: 01/2018
 Ukončenie stavby: 6/2019
 Stavba je financovaná z dotácie MŽP SR v zastúpení ŽP 85 %, dotácie ŠR 10 % a 5% je spolufinancované mesta.

OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA A JEHO ZAPOJENIA DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA BARDEJOV VÝCHODNÁ ČASŤ – 1. ETAPA					
MESTA BARDEJOV VÝCHODNÁ ČASŤ – 1. ETAPA		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
	Stavba	561 661,00	237 219,19	324 441,81	
SPOLU:		561 661,00	237 219,19	324 441,81	

Projekt rieši vodnú plochu, ktorá je technicky riešená ako fontána s cirkuláciou a filtráciou vody a osvetlením ale bez striekacích trysiek. To znamená, že vodná hladina bude pokojná. Teleso fontány je riešené ako vaňa z monolitického vodostavebného železobetónu.

V rámci vodnej plochy je rozmiestnených 8 kusov kamenných blokov z celkového počtu 50 ks, navrhnutých v rámci náučného chodníka „Park osobnosti Bardejova“. Prístup k nim bude po betónových stupňoch voľne rozmiestnených v priestore medzi chodníkom lemujúcim vnútornú (juhozápadnú) stranu fontány a jednotlivými blokmi.

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov
 Začatie stavby: 03/2019
 Ukončenie stavby: 08/2019

Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR

Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta - južná časť II. etapa					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	stavba	2 196 000	392 146	1 803 854	
	AD	5 000		5 000	
	Geodetické zameranie	2 600		2 600	
SPOLU:		2 203 600	392 146	1 811 454	

Stavba po dokončení bude slúžiť ako zóna relaxu a oddychu, v ktorej nebudú chýbať aj priestory pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, priestory s dôrazom na duchovnú a umeleckú rovinu a pod. Vzhľadom na rozľahlosť a rozsah stavby budú na jej ploche umiestnené viaceré prevádzky podporujúce spomínané funkčné využitie V južnej časti opevnenia je navrhnutá vonkajšia galéria trojrozmerných plastik rôznych umelcov, ktoré môžu byť zrealizované aj formou tvorivých sympózií pod záštitou mesta, čím sa dosiahne výraznejší duchovný rozmer tejto časti opevnenia.

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov
 Začatie stavby: 07/2018
 Ukončenie stavby: 07/2021

Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR

**REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV
 NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE**

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba	755 477,65	0,00	755 477,65	
	Stavebný dozor	14 600,00	0,00	14 600,00	
	Externý mnažment	14 400,00	0,00	14 400,00	
	Publicita				
SPOLU:		755 477,65	0,00	755 477,65	

Územie vnútrobloku bytových domov je riešené za účelom jeho skvalitnenia a zároveň aj skvalitnenia životného prostredia obyvateľov tejto časti mesta. Jedná sa prevažne o úpravy a rekonštrukciu existujúcich chodníkov, ihrísk, zatravnovaných plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie vzrastlej zelene, vytvorenie miest pre smetné nádoby a doplnenie verejného osvetlenia.

Zhotoviteľ stavby: Swietelsky-Slovakia spol.sr.o., Bratislava
 Začatie stavby: 06/2019 - predpokladaný termín
 Ukončenie stavby: 180 dní

Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.

**REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV
 NA SÍDLISKU VINBARG V BARDEJOVE**

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba	796 205,71	0,00	796 205,71	
	Stavebný dozor	14 600,00	0,00	14 600,00	
	Externý mnažment	14 400,00	0,00	14 400,00	
	Publicita	960,00		960,00	
SPOLU:		796 205,71	0,00	796 205,71	

Územie vnútrobloku bytových domov je riešené za účelom jeho skvalitnenia a zároveň aj skvalitnenia životného prostredia obyvateľov tejto časti mesta. Jedná sa prevažne o úpravy a rekonštrukciu existujúcich chodníkov, ihrísk, zatravnovaných plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie vzrastlej zelene, vytvorenie miest pre smetné nádoby a doplnenie verejného osvetlenia.

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV, s r.o., Bardejov
 Začatie stavby: 07/2019 - predpokladaný termín
 Ukončenie stavby: 180 dní

Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.

Cyklochodník Toplianska ulica Bardejov

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
CYKLOCHODNÍK TOPLA	stavba	716 790,00	0,00	716 790,00	
	SD				
	AD				
	Geodet.a vytyč. práce				
	Externý manažment	13 800,00			

	Propagácia, publicistika	960,00			
SPOLU:		716 790,00	0,00	716 790,00	
<p>Projekt zabezpečuje výstavbu cyklochodníka s odvodnením, verejného osvetlenia, cyklo-lávky a drobnej architektúry</p> <p>Zhotoviteľ stavby: Skupina Bardejov cyklochodník ES - DSBJ, vedúci člen EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Začatie stavby: 06/2019 - predpokladaný termín Ukončenie stavby: 180 dní</p> <p>Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.</p>					

Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy Dlhý rad č.16 v Bardejove					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
Administr. budova Dlhý rad 16	stavba	1 187 432,00	0,00	1 187 432,00	
	SD	14 520,00	0,00	14 520,00	
	AD				
	Geodet.a vytyč. práce				
	Externý manažment	16 800,00	0,00		
	Propagácia, publicistika	960,00	0,00		
SPOLU:		1 187 432,00	0,00	1 187 432,00	
<p>Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV, s r.o., Bardejov Začatie stavby: 07/2019 Ukončenie stavby: 12/2020</p> <p>Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.</p>					

Dostavba športovo-oddychového areálu ZŠ - Bardejov					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
BAZÉN VINBARG	stavba	956 192,00	0,00	956 192,00	
	SD				
	AD				
	Geodet.a vytyč. práce				
SPOLU:		956 192,00	0,00	956 192,00	
<p>Projekt zabezpečuje dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ na sídlisku Vinbarg. Zabezpečí sa dostavba plavárne a vstupnej haly.</p> <p>Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV, s.r.o., Bardejov Začatie stavby: 05/2019 Ukončenie stavby: 150 dní</p> <p>Stavba je spolufinancovaná z dotácie úradu vlády.</p>					

ÚDRŽBA IHRISKA NA I. ZŠ V BARDEJOVE					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
BAZÉN	stavba SD	169 995,00	0,00	169 995,00	

VINBARG	AD Geodet. a vytyč. práce				
SPOLU:		169 995,00	0,00	169 995,00	
<p>Súčasný povrch bežeckej dráhy je vytvorený zo škváry. Tú je potrebné odstrániť a trať rozšíriť podľa výkresovej dokumentácie. Vyťažená škvára a zemina sa použije na zásyp a terénne úpravy v areály ZŠ. Súčasne sa vybúrajú pôvodné obrubníky. Následne sa vykope ryha pre drenážne rúry. Stavebné práce pozostávajú zo založenia drenážnych rúr, nových obrubníkov a uloženia nového umelého bežeckého povrchu a spevnenej plochy. Pôvodná atletická dráha mala šírku pre 3 bežecké dráhy, nová dráha je navrhnutá pre 4 bežecké dráhy, a zároveň sa vytvorí spevnený povrch z umelého povrchu pre výškarské disciplíny. Nové obrubníky sú navrhnuté ako betónové (rozmeru: v.250, š.80. dl. 1000 mm) uložené v betónovom lôžku. Drenážna rúra sa založí podľa výkresovej dokumentácie (DN65). Nový povrch bežeckej dráhy je navrhnutý ako umelý EPDM (tartan) v hrúbke 10+3 mm. Po ním sa nachádza 30 mm podložka.</p> <p>Zhotoviteľ stavby: ELINEX BJ, s.r.o., Bardejov Začatie stavby: 06/2019 Ukončenie stavby: 08/2019</p> <p>Stavba je spolufinancovaná z dotácie úradu vlády.</p>					

ZNÍŽENIE ENERGETICKÝCH NÁKLADOV NA PREVÁDZKU TELOCVIČNE ZŠ WOLKEROVA, BARDEJOV					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
BAZÉN VINBARG	stavba SD AD Geodet. a vytyč. práce	79 998,92	0,00	79 998,92	
SPOLU:		79 998,92	0,00	79 998,92	
<p>Zateplenie obvodových stien je navrhnuté polystyrénom hr. 150 mm, ostenia polystyrénom hr. 30 mm a sokla hr. 20 mm. Obvodové steny budú predelené rozdeľovacím pásmom z minerálnej vlny o hr. 150 mm a šírke 500 mm podľa výkresovej dokumentácie. Zateplenie sokla je polystyrénom vhodným do vlhkého prostredia (styrodurum) hr. 150 mm. Minerálna vlna a polystyrén sa prichytia na steny a sokel vhodným lepidlom a hmoždinkami z PVC. Dĺžka hmoždínok na obvodové steny pri hrúbke zateplenia 150 mm z minerálnej vlny je minimálne 220 mm v počte 10 – 12 ks/m²</p> <p>Staré drevenené nevymenené okná na telocvični v počte 9 ks budú vymenené za nové plastové otváracé s izolačným trojsklom. Drevené okná v zníženej časti objektu v počte 7 ks budú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Okná budú osadené na pásik alebo pur penu vhodnú na montáž okien.</p> <p>Zhotoviteľ stavby: SK JULIO s.r.o Gerlachov 205, 086 04 Kružľov Začatie stavby: 05/2019 Ukončenie stavby: 09/2019</p> <p>Stavba je financovaná z vlastných zdrojov.</p>					

REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPLA V BARDEJOVE					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba Stavebný dozor	2 370 000,00 29 520,00	1 231 435,31 20 880,00	1 138 564,69 8 640,00	
SPOLU:		2 399 520,00	1 252 315,31	1 147 204,69	
<p>Novostavba realizácie úprav nábrežia okolo rieky Topľa v úseku od Mokrolužského mosta po most Pod Vinbargom / severná a južná</p> <p>Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a. s. , Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Začatie stavby: 09/2018</p>					

Ukončenie stavby: 06/2019

Stavba je financovaná z vlastných zdrojov.

PRÍSTREŠOK PRE CYKLISTOV

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
Stavba	16 525,63	16525,63	0,00	
SPOLU:	16 525,63	16 525,63	0,00	

Prístrešok pre cyklistov - Ul. Štefánikova v Bardejove. Jedná sa o vybudovanie zastrešeného odpočinkového miesta so zabudovanou

Zhotoviteľ stavby: GIANT s.r.o., Tranovského 9 040 01 Košice

Začatie stavby: 04/2019

Ukončenie stavby: 04/2019

Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.

KÚPELE POĽSKO - SLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA - INFOTABULE

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
stavba	2 976	2 976	0	
SPOLU:	2 976	2 976	0	

Jedná sa o realizáciu cykloturistického značenia (výroba, dodávka osadenie a montáž 5 ks informačných tabúľ /obojstranných/ a 2

Zhotoviteľ stavby: EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o., Garbiarská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Začatie stavby: 04/2019

Ukončenie stavby: 05/2019

Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.

I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL. T. ŠEVČENKU - UL. MLYNSKÁ V BARDEJOVE

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Stavba	893 448,16	0,00	893 448,16	
Stavebný dozor	12 750,00	0,00	12 750,00	
Autorský dozor	1 500,00	0,00	1 500,00	
SPOLU:	907 698,16	0,00	907 698,16	

Novostavba rieši komplexnú prestavbu terajšej priesečnej križovatky Ul. Štefánikova - Ul. T. Ševčenku - Ul. Mlynská na okružnú

Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Začatie stavby: 05/2019

Ukončenie stavby: 08/2019

Stavba je financovaná z vlastných zdrojov a dotácie PSK.

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO NA UL. TOPLIANSKA V BARDEJOVE

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Stavba	209 902,62	0,00	209 902,62	
SPOLU:	209 902,62	0,00	209 902,62	

Stavba DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA NA UL. TOPLIANSKA V BARDEJOVE v rámci inv. akcie REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY

Zhotoviteľ stavby: BuGra spol. s r.o., Duklianska 34, 085 01 Bardejov
 Začatie stavby: 05/2019
 Ukončenie stavby: 08/2019

Stavba je spolufinancovaná z dotácie úradu vlády.

PRELOŽKA ULIČNÉHO RTP A PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU NA UL. KUTUZOVOVA

PRE RD č. 6 - 1 V BARDEJOVE

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
	stavba	2 949,00	0,00	2 949,00	
SPOLU:		2 949,00	0,00	2 949,00	

Jedná sa o predĺženie STL prípojky o cca 2,85 m a skrine s RTP do nového oplotenia pri RD č. 6 na hranicu parcely č. 1576/3 rámci

Zhotoviteľ stavby: INŠTALCOMP, s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov
 Začatie stavby: 05/2019
 Ukončenie stavby: 05/2019

Stavba je financovaná z vlastných zdrojov.

**PRELOŽKA STL PLYNOVEJ PRÍPOJKY VYBUDOVANEJ NA ULICI KUTUZOVOVEJ
 PRE AREÁL SPOJENEJ ŠKOLY NA UL. ŠTEFÁNIKOVA V BARDEJOVE**

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
	stavba	3 048,00	0,00	3 048,00	
SPOLU:		3 048,00	0,00	3 048,00	

Jedná sa o predĺženie STL prípojky včítane skrine s meračom cca o 5,80 m do novo navrhovaného oplotenia na hranicu parcel č.

Zhotoviteľ stavby: INŠTALCOMP, s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov
 Začatie stavby: 05/2019
 Ukončenie stavby: 05/2019

Stavba je financovaná z vlastných zdrojov.

REALIZÁCIA CHODNÍKA - UL.POŠTÁRKA, BARDEJOV

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
	stavba	100 697,86	49 769,45	50 928,41	
	vytýčenie inž. sieti - UPC, SPP		227,34	227,34	
SPOLU:		100 697,86	49 996,79	51 155,75	

Novostavba komunikácie pre peších je potrebná z dôvodu zabezpečenie obsluhy príľahlých nehnuteľností, mestských lokalít ako aj

Zhotoviteľ stavby: BuGra spol. s r.o., Duklianska 34, 085 01 Bardejov
 Začatie stavby: 10/2018
 Ukončenie stavby: 04/2019

Stavba je financovaná z vlastných zdrojov.

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOVY DOMU SMÚTKU V BARDEJOVE

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
--------	--	--------------------	---------------------------	--------	----------

	stavba	21 933,00	0,00	21 933,00	
SPOLU:		21 933,00	0,00	21 933,00	
Jedná sa o výmenu výplní okenných otvorov - výmenu okien za plastové jednoduché so zasklením, montáž predsadených					
Zhotoviteľ stavby:	Bapos m.p. Bardejov, UI. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov				
Začatie stavby:	05/2019				
Ukončenie stavby:	06/2019				
Stavba je financovaná z vlastných zdrojov.					

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Wolkerova 10, Bardejov					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba	122 343,00	89 534,71	32 808,29	
	Stavebný dozor	3 000,00		3 000,00	
	Informovanie a komunikácia	25,00	25,00	0,00	
SPOLU:		125 368,00	89 559,71	35 808,29	
Projekt rieši rekonštrukciu havarijného stavu rovnej strechy nad telocvičnou. Rekonštrukciou strechy dôjde k zvýšeniu sklonu strechy					
Zhotoviteľ stavby:	CONROOF s.r.o.				
Začatie stavby:	03/2019				
Ukončenie stavby:	6-7/2019				
Stavba je financovaná z dotácie MŠVVaŠ SR v zastúpení MŠVVaŠ 90 % a 10 % je spolufinancovanie mesta.					

Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov					
		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2019	ostáva	poznámka
	Stavba	519744,26	475 981,88	43 762,38	
	Stavebný dozor	5 760,00	5 272,71	487,29	
	Externý manažment	5 820,00	5 220,00	600,00	
SPOLU:		531 324,26	486 474,59	44 849,67	
Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou-farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy,					
Zhotoviteľ stavby:	CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov				
Začatie stavby:	10/2018				
Ukončenie stavby:	07/2019				
Stavba je spolufinancovaná z eurofondov s 5% spolufinancovaním mesta.					

MŠ Komenského 24 - Mimo projektové práce					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	stavba	78 350		78 350	
	Projektový zámer	900	900	0	
	Stavebný dozor	2 100		2 100	
SPOLU:		81 350	900	80 450	
Účelom stavebných úprav je realizácia stavebných prác, ktoré nebolo možné zaparacovať do projektu, ktorý rieši zníženie					
Zhotoviteľ stavby:	CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov				
Začatie stavby:	05/2019				
Ukončenie stavby:	07/2019				
Stavba je financovaná z vlastných zdrojov					

Rekonštrukcia strechy pavilónu 2. stupňa na ZŠ, Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Stavba		predpok.rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba	108 761,00	0,00	108 761,00	
	Stavebný dozor	3 000,00	0,00	3 000,00	
	Projektová dokumentácia	2 880,00	0,00	2 880,00	
SPOLU:		114 641,00	0,00	114 641,00	

Jedná sa o stavebno-technické riešenie havarijného stavu strechy formou výstavby sedlovej strechy

Zhotoviteľ stavby: Na základe VO
Začatie stavby: 06-07/2019 - predpokladaný termín
Ukončenie stavby: 09-10/2019 - predpokladaný termín

Stavba je financovaná z kapitálových výdavkov určených na riešenie havarijných situácií škôl,
v súlade s rozpočtovým opatrením MV SR č. 15878/2018-SE-ORF-2018/000524-070 zo dňa 7.12.2018 a z vlastných zdrojov mesta.